

Согласовано:
Глава администрации Кузнецкихинского СП

А.В. Белозеров



Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Заволжская управляющая компания"
Куликов А. А.

Выполнение текущего ремонта жилого фонда п. Толбухино за 2020 год

Адрес	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ план	Объем работ факт	Ст-ть работ в руб. непредвиденные	Ст-ть работ в руб. Плановые
апрель						
ул. Даниловская д. 8 кв.3 ком. 2	Смена стального трубопровода ХВС на РР	м.п.		2	4351	
май						
ул.Даниловская д.8	Ремонт шиферной кровли со ст-ю, материалов и без ст-ти материалов	м2	50	22/30		30673
июнь						
ул. Социалистическая д.13	Ремонт рулонной кровли в 1 слой	м2	30			
сентябрь						
ул. Социалистическая д.13	Изоляция трубопроводов отопления	м.п.	30			
ул. Даниловская, д. 8 кв.4,5	Смена стального трубопровода ХВС на РР	м.п.		4	8018	
декабрь						
ул. Пролетарская д. 8А, подвал	Установка дренажного насоса	шт.		1	4858	
ул. Даниловская, д. 1А, кв.1,2,3,4	Ремонт примыкания веранды к кирпичной стене	м.п.		48	23660	
ул. Социалистическая, д.13 ТУ	смена стального трубопровода отопления	м.п.		4	5583	
Итого:					46470	30673
Итого всего:						77143

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

Кузнецкихинского СП

А.В. Белозеров

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "Заволжская управляющая компания"

Куликов А. А.



Выполнение текущего ремонта жилого фонда с.Андроники за 2020г.

Адрес	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ план	Объем работ факт	Стоимость работ в руб. Непредвиденные	Стоимость работ в руб. Плановые
сентябрь						
ул. Центральная д.12	косметический ремонт подъезда № 2	шт.	1			
ул. Ярославская д.12 кв.18	Ремонт шиферной кровли со стоимостью и без стоимости с автогидроподъемника	м2/м2		4/6	9926	
ул. Ярославская д.12	Смена выпуска канализации с ПП на чугун	м.п.		12	18633	
ул. Ярославская д.12 1 подъезд	Смена стального радиатора отопления на чугунный	шт./сек.		2/14	16805	
декабрь						
ул. Центральная, д. 10 фасад	Окрашивание газовых труб	м.п./м2		150/39	11898	
ул. Центральная, д. 12 фасад	Окрашивание газовых труб	м.п./м2		150/39	11898	
ул. Ярославская д.11 фасад	Окрашивание газовых труб	м.п./м2		75/19,5	5524	
ул. Ярославская д.13 фасад	Окрашивание газовых труб	м.п./м2		75/19,5	5524	
Итого:					80208	
Итого всего:						80208

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации Кузнецкихинского СП

А.В. Белозеров

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "ЗУК"

Куликов А. А.

Выполнение текущего ремонта жилого фонда дер. Глебовское за 2020г.

Адрес	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ план	Объем работ факт	Ст-ть в руб. Непредви денные	Ст-ть в руб. Плановые
январь						
ул.40 лет Победы, д.1	Смена внутридомового электрооборудования: эл.счетчика, трансформаторов тока	шт./шт.		1/3	10726	
ул.Строителей, д. 2	Смена внутридомового электрооборудования: трансформаторов тока	шт		3	4764	
апрель						
ул. Кооперативная, д. 11 кв.6	Смена стального радиатора отоплния на чугунный	шт. /сек.		1/7	6121	
май						
ул. Строителей, д.6	Косметический ремонт подъезда	шт.	1			
август						
ул. Кооперативная д. 7а	Ремонт шиферной кровли	м2	30			
ул. 40 лет Победы, д.1	Ремонт внутридомовых инженерных сетей отопления	м.п.		4	7627	
сентябрь						
ул. Кооперативная, д.11	Смена дверного блока	шт.		1	30000	
октябрь						
ул. 40 лет Победы кв. 4	Смена чугунного радиатора отопления	шт./сек.		1/7	11140	
Итого:					70378	
Итого всего:						70378

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации Кузнецкихинского СП
А.В. Белозеров

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "ЗУК"
Куликов А. А.

Выполнение текущего ремонта жилого фонда с. Медягино за 2020г.

Адрес	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ план	Объем работ факт	Стоимость в руб. Непредвиденны е	Стоимость работ в руб. плановые
февраль						
д.9	Смена дверных блоков деревянных на металлические	шт.	2			
март						
д.10	Смена лежака канализации с чугуна на РР ф=110	м.п.	30			
апрель						
д.8	Смена лежака канализации канализации ф=110 мм с чугуна на РР	м.п.	15	15		30959
май						
д.10	Ремонт козырьков входа в подъезд	м2	4,8			
июнь						
д. 3	Ремонт цоколя	м2	30			
д.12 подвал ТУ, 3 под.	Смена запорной арматуры на трубопроводах отопления	шт.		8	15731	
июль						
д.12	Смена лежака ХВС ф=50 со стали на РР	м.п.	70			
август						
д. 12 подвал	Смена запорной арматуры	шт.		1	4871	
сентябрь						
д. 6 ТУ	Смена запорной арматуры на трубопроводах отопления	шт.		1	5637	
декабрь						
д. 5 кв. 5	Смена РР трубопровода отопления	м.п.		2	5875	
Итого:					32114	30959
Итого всего:						63073

СОГЛАСОВАНО:

Глава Администрации р.п. Лесная поляна

Вьюнов С.Д.

Утверждаю:

Генеральный директор ООО "ЗУК"

Куликов А. А.

Выполнение текущего ремонта жилого фонда р.п. Лесная поляна за 2020 год

Адрес	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ план	Объем работ факт	Ст-ть работ в руб. непредвиденные	Ст-ть работ в руб. Плановые
р.п. Лесная Поляна						
Январь						
д.3 подвал	Канализация: смена чугунного трубопровода на ПП	м.п.		4	4546	
д. 3 кв. 1,3	Смена стальных стояков ХВС и ГВС на РР	м.п./м.п.		4/1	7325	
д. 5 подъезд № 1	Косметический ремонт подъезда	шт.		1	90426	
д. 14 подъезд № 1	Косметический ремонт подъезда № 1	шт.		1	45291	
д. 19 чердак	Изоляция трубопроводов отопления	м3	1,36	1,41		44938
д. 28 кв. 35	Смена стального радиатора на чугунный	шт./сек.		1/7	5776	
д.29 подъезд № 1-4	Смена электропроводки	м.п.		30	22723	
Февраль						
д.33	Герметизация межпанельных швов	м.п.	100	99		60101
д.33 кв. 30,60	Ремонт рулонного покрытия отдельными местами в 2 слоя	м2		10	5936	
д. 24 кв. 12	Смена чугунного трубопровода канализации на ПП	м.п.		2	3037	
д. 24 кв. 12	Смена стальных стояков ХВС, ГВС на РР	м.п.		4	6239	
д. 25 кв. 18,24, 27,34	Смена стального радиатора на чугунный	шт./сек.		4/28	40067	
д. 28 кв.26,42	Смена стального радиатора на чугунный	шт./сек.		2/14	20046	
ул. Железнодорожная, д. 7 подвал	Смена чугунного трубопровода канализации на ПП	м.п.		2	3283	
д. 17	Изоляция трубопроводов отопления по чердаку дома	м.п./м3	20/0,34			
д. 33 подъезд № 1,2	Косметический ремонт подъезда	шт.	2	2		147541
Март						
д. 33 подъезд 3,4	Косметический ремонт подъезда	шт.		2	129556	
д. 33 кв. 20	Смена стального радиатора на чугунный	шт./сек.		1/7	10213	
д. 34 подвал, кв. 20, 40	Смена стального трубопровода ХВС, ГВС, стального на РР	м.п.		10/8	24407	
д. 28 подвал	Смена чугунного участка канализации на ПП	м.п.		6	6278	
д. 28 подвал, кв. 39	Смена участка стояка ХВС, ГВС со стали на РР	м.п.		8	14737	
д. 27 подвал, кв. 35	Смена участка лежака канализации с чугуна на ПП с последующей прочисткой	м.п./м.п.		2/10	3611	
д. 29 подъезд 1	Смена стального радиатора без ст-ти	шт.		1	10071	
д. 15 кв.3	Смена чугунного радиатора без ст-ти	шт./сек.		1/5	5316	
Апрель						
д.33	Герметизация межпанельных швов	м.п.		162	98284	
д.31	Смена оконных блоков с деревянных на пластиковые	шт.	16			
д.31	Герметизация стеновых панелей	м.п.	60			
Май						
д.30, кв. 30	Ремонт рулонной кровли в 2 слоя	м2	20	54		50157
д.30, кв. 1, 60	Герметизация межпанельных швов	м2	50			

д.34 подвал, кв.24	Отопление: смена стального трубопровода на РР, смена стального трубопровода на стальной	м.п/м.п.		4/2	8231	
Июнь						
д. 6 подвал	ХВС: смена стального трубопровода на РР(лежак, стояк)	м.п./м.п.		40/2	80124	
д.13 кв. 2	Отопление: смена стального трубопровода на РР(стояк)	м.п.		4	7244	
д. 19	ХВС: смена стального трубопровода на РР с пробивкой отверстия в бетонных полах	м. п. /шт.		18/1	36791	
д. 20 подвал	ХВС: смена стального трубопровода на РР (лежак), смена стального трубопровода на стальной	м.п./м.п.		11,5/4	13163	
д. 25 кв. 43	Канализация: смена чугунного трубопровода на ПП (стояк)	м.п.		2	2203	
д. 26	Ремонт рулонной кровли, демонтаж и монтаж ливневых воронок	м2/шт.		15/4	19082	
д. 29 подъезд № 3	Косметический ремонт подъезда	шт.		1	91619	
д. 33 кв. 51,55	Смена стального стояка ХВС на РР	м.п.		4	6426	
ул. Железнодорожная д. 6	Ремонт шиферной кровли с автогидроподъемника	м2/час		8/2	5926	
д.34	Окрашивание газовых труб	м.п.	130			
д.24	Смена задвижек на трубопроводах отопления ф80	шт.	4			
д. 24	Герметизация межпанельных швов	м.п.	120			
Июль						
д. 5	Смена участка стояка ливневой канализации с чугуна на ПП	м. п.		2	4023	
д. 9 ТУ	Отопление: смена циркуляционных насосов	шт.		2	14708	
д. 12 кв. 1	Отопление: смена чугунного радиатора на регистр	шт.		1	2793	
д. 14	Ремонт шиферной кровли с автогидроподъемника	м2/час		8/2	5803	
д. 25 кв.44	Отопление: установка чугунного радиатора	шт./сек.		1/7	8114	
д.29 кв. 21	Смена чугунного стояка канализации на РР	м.п.		2	2233	
д.31	Кровля: устройство примыканий к вентканалам, прмазка швов мастикой	м.п./м.п.		12/40	11198	
д. 32 подвал, кв. 20,38	ГВС и ХВС: смена стального трубопровода, смена запорной арматуры	м. п. /шт.		1,44/6	5329	
д. 33 кв. 79,80,60,40,20	Ремонт рулонной кровли	м2		45	33101	
д. 34 кв.58,60	Ремонт рулонной кровли с автогидроподъемника	м2/час		30/2	22661	
д. 34 кв. 59,60	Смена чугунного стояка ливневой канализации на РР	м.п.		5	5560	
д.6	Ремонт рулонной кровли в 1 слой	м2	40	380		152000
д.34 подъезд №3	Косметический ремонт подъезда	шт.	1	1		95075
д. 23	Смена запорной арматуры на стояках отопления ф25	шт.	15			
д.28	Смена задвижек ф80 на трубопроводах отопления	шт.	4			
Август						
д.26	Ремонт козырьков входа в подъезд	шт.	2			
д. 23 кв. 45	Герметизация межпанельных швов	м.п.	30			
д.28 кв.27	Герметизация межпанельных швов	м.п.	20			
Сентябрь						
д.22	Смена оконных блоков с деревянных на пластиковые	шт.	3			
д. 28	Ремонт рулонной кровли	м2		360	144000	

д.13	Смена оконных блоков с деревянных на пластиковые	шт.	2			
Октябрь						
д. 6 подвал	Канализация: смена чугунного трубопровода на РР(стояк), смена лежака	м.п./м.п.		10/16	31936	
д.15 чердак	ГВС: смена стального трубопровода, монтаж трубопровода РР	м.п./м.п.		3/4	12321	
д. 15 подъезд № 1,2	Отопление: смена радиаторов	шт./сек.		2/14	17765	
д. 18 кв.46	Канализация: смена чугунного стояка на РР	м.п.		2	2203	
д. 24 кв.11	Канализация: смена чугунного стояка на РР	м.п.		2	2096	
д.25 кв.38,40	Канализация: смена чугунного стояка на РР	м.п.		3/4	3897	
д.28 подвал	ХВС: смена стального трубопровода (лежак, стояк)	м.п./м.п.		32/12	52014	
д. 28	Ремонт рулонного покрытия отдельными местами	м2/м.п.		18/30	10744	
д.29 подвал	ХВС: монтаж задвижки, смена стального трубопровода	шт./м.п.		1/2	8387	
д.29 кв.43	Ремонт рулонного покрытия отдельными местами в 1 слой, промазка швов мастикой	м2/ м.п.		3/16	4384	
д. 31 подвал	Отопление: смена стального трубопровода с заменой запорной арматуры	м.п./шт.		11/22	29517	
д.31 кв. 77,78	Ремонт рулонного покрытия отдельными местами в 1 слой, промазка швов мастикой с автогидроподъемника	м2/ м.п./час		10/50/2	11569	
д.32 подвал, кв.37,40	Отопление: смена стального трубопровода с заменой запорной ар-ры	м.п./шт.		4/8	5406	
д. 32 кв.38	Ремонт рулонного покрытия отдельными местами в 1 слой, промазка швов мастикой	м2/м.п.		15/30	11527	
д.33 подвал	ГВС: смена стального трубопровода (лежак)	м.п.		5	6288	
д.34 т/у, подвал	Отопление: смена стального трубопровода с заменой запорной ар-ры, смена участка стального трубопровода	м.п./шт. /м.п.		4/8/6	19881	
д. 34 кв.14, 22(подвал)	канализация: смена чугунного стояка, лежака на РР	м.п./м.п.		2/2	4163	
д. 34 кв.45-49	Канализация: смена чугунного стояка на РР	м.п.		4	4252	
д. 4 кв. 4	Ремонт шиферной кровли со стоимостью и без стоимости с автогидроподъемника	м2/м2/час		8/4/4	11037	
д.5	Ремонт примыканий к парапету из рулонных покрытий, ремонт цементной стяжки, демонтаж и монтаж обделок из оцинкованной стали без ст-ти материалов), промазка швов мастикой	м2/мест/м.п./ м.п.		50/30/44/ 250	89199	
д. 14 кв.4	Ремонт шиферной кровли со стоимостью и без стоимости с автогидроподъемника	м2/м2/час		10/6/4	12867	
д. 18 кв. 14,17,22	Ремонт шиферной кровли со стоимостью и без стоимости с автогидроподъемника	м2/м2/час		19,3/4,7/6	16789	
ул. Железнодорожная, д. 3	Ремонт шиферной кровли со стоимостью и без стоимости с автогидроподъемника	м2/час		60/4	38585	
ул. Железнодорожная, д. 6	Смена металлического колпака над вентканалом	шт.		1	6038	
ул. Железнодорожная, д. 7	Ремонт рулонных покрытий входных козырьков	м2		10	17716	

д.22 кв. 6, 12	Ремонт шиферной кровли со стоимостью и без стоимости с автогидроподъемника	м2/м2/час		13,2/10,8/4	15224	
ул. Железнодорожная, д. 4, кв.3,6	Ремонт шиферной кровли со стоимостью и без стоимости с автогидроподъемника	м2/м2/час		15,8/9,2/4	15382	
д.14	Смена оконных блоков с деревянных на пластиковые	шт.	2			
Ноябрь						
д. 30 с промазкой швов	Ремонт рулонной кровли	м2/м.п.		45/130	33766	
д.24 подъезд №1	Косметический ремонт подъезда	шт.	1			83684
Декабрь						
д. 30	Установка азраторов	шт.		6	13212	
д. 3 подъезд № 1	Косметический ремонт подъезда	шт.		1	50204	
д. 3 кв. 11	Ремонт шиферной кровли с автогидроподъемника	м2/час.		14/2	9544	
д. 3, под кв. 7	Смена стальных стояков ХВС и ГВС на РР	м.п./м.п.		4/4	12959	
д. 5 кв. 23	Смена стального радиатора на чугунный	шт./сек.		1/7	8847	
д. 5 кв. 22, 26	Смена чугунного трубопровода канализации на ПП	м.п.		4	4664	
д.17 кв. 11	Ремонт наружного канализационного трубопровода с разработкой и засыпкой грунта	м.п.		6/8,8	42282	
д.18 подъезд № 1	Косметический ремонт подъезда	шт.		1	39474	
д.18 кв.1	Смена чугунного трубопровода канализации на ПП	м.п.		2	2227	
д. 22 кв. 11	Ремонт шиферной кровли с автогидроподъемника(со стоимостью и без)	м2/м2/час		1,6/6,4/2	5069	
д. 24 кв. 43, 46	Смена чугунного трубопровода канализации на ПП	м.п.		14/2	4887	
д. 25 кв.34,39	Смена стального радиатора на чугунный	шт./сек.		2/14	19774	
д. 28 кв. 23	Смена стального радиатора на чугунный	шт./сек.		1/7	8880	
д. 30, кв.1, подвал	Смена чугунного трубопровода канализации на ПП	м.п.		12	14068	
д. 31 кв. 9	Смена стального радиатора на чугунный	шт./сек.		1/7	8469	
д. 31 кв.76,80	Смена стальных стояков ХВС и ГВС на РР	м.п.		4	6891	
д. 32 подъезд № 2	Косметический ремонт подъезда	шт.		1	118948	
д. 33 кв.16,35,73	Смена стального радиатора на чугунный	шт./сек.		3/21	37488	
д. 34 кв. 52	Смена стального радиатора на чугунный	шт./сек.		1/7	8939	
д. 34 кв. 30	Смена стальных стояков ХВС и ГВС на РР	м.п./м.п.		1,5/12	21328	
ул. Железнодорожная, д. 7	Смена погружного насоса	шт.		1	14721	
Итого:						
Итого всего:					2035329	633496
						2668825

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации Кузнечихинского СП

А.В. Белозеров

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "Заволжская управляющая компания"

Куликов А. А.

Выполнение текущего ремонта жилого фонда дер. Кузнечиха за 2020 г.

Адрес	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ план	Объем работ факт	Ст-ть в руб. Непредви денные	Ст-ть в руб. плановые
Кузнечиха						
январь						
ул. Центральная д.21 чердак	Изготовление и установка оконных блоков на слуховые окна и окна фронтонов	шт.	4	4		28496
ул.Центральная д.20, ком.6,12	Прокладка стояка отопления из трубопроводов РР ф=8 м	м.п.	8	8		23852
ул. Центральная д.26 кв.25	Смена участка лежака отопления со стали на РР ф=32	м.п.	4	4		9811
февраль						
ул.Нефтяников д.19 подвал 3,7 подъезд	Установка дренажных насосов	шт.	2	2		145672
март						
ул. Нефтяников д.12 подвал	Смена стального трубопровода ГВС	м.п.		6	7661	
ул. Нефтяников д.2	Косметический ремонт подъезда	шт.	1			83208
ул. Нефтяников д.2	смена оконных блоков деревянных на пластиковые	шт.	3			43200
апрель						
д.6 ул. Нефтяников кв. 5,9,13	Смена стального стояка ХВС на РР	м.п.		7,5	12306	
д. 5а ул. Центральная кровля	Установка металлических колпаков на газовые трубы	шт.		5	6102	
ул. Центральная д.33,1-4 под.	смена оконных блоков в подъездах	шт.	16			
май						
ул.Центральная д.28	Установка мет двери в т/у	шт.	1			
	смена оконных блоков в подъездах	шт.	6			
ул. Центральная д.13	Ремонт цоколя	м2	42	20,7		21332
ул. Нефтяников д.13 кв. 1,3	Смена чугунного трубопровода канализации на ПП	м.п.		3,5	10590	
июнь						
ул.Нефтяников д. 11	ремонт рулонной кровли в 1 слой	м2	70			
ул. Нефтяников д.12	герметизация швов	м.п.	34			
июль						
ул.Нефтяников д. 10	герметизация межпанельных швов	м.п.	70			
ул.Нефтяников д. 13	ремонт цоколя	м2	12			

ул.Нефтяников д. 9	Ремонт рулонной кровли в 2 слоя, ремонт цементной стяжки, кирпичной кладки вентканалов	м2/м2/м3	70/0/0	80,5/8,2/2,65		185919
ул.Центральная д.27	ремонт рулонной кровли с ремонтом вентканала	м2/м3	50	34,5/ 1,36		51868
август						
ул. Центральная д.21	Ремонт кирпичной кладки вентканала	шт.	1			
ул.Центральная д.32, кв.19,20,34.48	ремонт рулонной кровли над лоджиями в 1 слой	м2	36			
ул. Нефтяников д.12,кв. 59,50	ремонт рулонной кровли над лоджиями в 1 слой	м2	12			
ул. Нефтяников, д.24	Изготовление и установка решеток на подвальные окна	шт.		11	2912	
ул. Нефтяников, д.23	Ремонт штукатурки вентканала	м2		10	10799	
ул. Нефтяников, д.23	Изготовление и установка решеток на подвальные окна	шт.		6	2118	
ул. Центральная, д.16	Изготовление и установка забора из штакетника	м.п. /м2		48/28,8	52571	
ул. Нефтяников, д.9	Изготовление и установка решеток на слуховые окна	шт.		15	13000	
ул. Центральная, подвал, кв. 22,25,28,31.34	Смена чугунного стояка канализации на РР	м.п.		24,75	25834	
ул. Центральная, д.31 кв.74	Смена чугунного радиатора отопления	шт./сек.		1/7	6768	
сентябрь						
ул. Центральная, д.31	Косметический ремонт подъезда	шт.	1	1		68665
ул. Центральная, д.24 кв.10,6	Смена чугунных радиаторов отопления, смена стального трубопровода на РР	шт/сек	8,5/1/10	8,5/1/10		28454
октябрь						
ул. Нефтяников, д. 1 чердак	Смена стального трубопровода отопления на РР	м.п.		4	11168	
ул. Нефтяников, д. 9 кв. 10,24, 38, 52	Смена стальных стояков ХВС, ГВС на РР	м.п.		29,5	47620	
ул. Центральная, д. 31 ТУ	Устройство заземления	м.п.		20	14078	
ул. Центральная, д. 31 кв. 2, подвал	Смена стального трубопровода отопления на РР	м.п.		6,2	12053	
ул. Нефтяников д.8	Косметический ремонт подъезда	шт.	1			
ул. Нефтяников д.8	Смена оконных блоков на пластиковые	шт.	3			
ул. Центральная, д. 23	Ремонт эл.сетей: смена ввода, щита ВРУ	м.п./шт.		25/1	50000	
ул. Центральная, д. 13	Ремонт эл.сетей: смена ввода, щита ВРУ	м.п./шт.		25/1	52000	
декабрь						
ул. Нефтяников д.2	Ремонт цоколя и крыльца	м2/м3		8,2/0,384	16281	
ул. Центральная д.31 кв. 76	Смена чугунного радиатора отопления	шт./сек.		1/4	4697	

ул. Дорожная, ст. 296 км., д. 3	Ремонт печи	шт.		1	11002	
Итого:					369560	690477
						1060037
Итого по д. Кузнечиха:						

СОГЛАСОВАНО:

Глава Администрации Заволжского СП

Ашастина Н.И.

Утверждаю:
Генеральный директор ООО "ЗУК"

Куликов А. А.

Выполнение плана текущего ремонта жилого фонда п. Спас-Виталий за 2020 год

Адрес	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ-план	Объем работ факт	Ст-ть работ в руб. непредвиденные	Ст-ть работ в руб. Плановые
п. Спас-Виталий						
январь						
ст. Уткино д. 5	Ремонт шиферной кровли, укрепление шиферного покрытия с автогидроподъемника	м2/м2		12/20	18950	
д. 12	Ремонт рулонной кровли в 1 слой, укрепление обделок из листовой стали, промазка швов мастикой	м2/м.п. / м.п.		30/14/36	17572	
Апрель						
д. № 12 – кв.13,17,21	Смена стального стояка ХВС на РР	м.п.			19769	
д.17	Косметический ремонт подъездов	шт.	2			
Июнь						
д.14 ТУ	Ремонт теплового узла с заменой запорной арматуры ф=40мм	шт	5	5		20707
Июль						
д.12 -1,2 подъезд	Ремонт крыльца	шт.		2	4215	
д.12- подвал	ХВС: смена стального трубопровода на РР	м.п.		3,5	5997	
д. 10 – подвал	ХВС: смена запорной арматуры	шт.		8	7126	
д.19 ТУ	Ремонт теплового узла с заменой запорной арматуры ф=40мм	шт./шт.	1/2			
д.17 ТУ	Ремонт теплового узла с заменой запорной арматуры ф=40мм	шт./шт.	3	1		4136
август						
д. 10, 1 подъезд	Изготовление и установка дополнительных поручней	м.п.		11	2039	
д. 12, кв.2,3,6	Прочистка дымохода со снятием и установкой покрытия вентканала	м.п./м2		16/6	15303	
д.12 Ту	Ремонт теплового узла с заменой запорной арматуры	шт.	9	9		6403
сентябрь						
д. 14	Смена оконных блоков деревянных на пластиковые	шт.	4			
д. 10	Ремонт цоколя и заливка площадки у 1 подъезда бетоном	м2/м2		0,35/15,3	16651	
д.12-1,2 подъезд	Заливка площадки у 1,2 подъезда бетоном	м2		30	21374	
д. 12 подвал	Ремонт системы отопления, изоляция трубопроводов с обертыванием стеклотканью	м.п./м3/ м2		5/0,6/2,7	27011	
октябрь						
д. 12 кровля	Ремонт рулонной кровли, ремонт примыканий с автогидроподъемника	м2/м2		5/5	8381	
д. 13 подъезд	Ремонт внутридомовой системы отопления	м.п./шт./ секц.		4,5/1/7	13262	
д.17	Смена оконных блоков деревянных на пластиковые	шт.	4			
д.17	Смена дверных блоков деревянных на металлические	шт.	2			
ноябрь						
д.10	Ремонт примыканий и укрепление покрытия карнизов и парапетов из оцинкованной стали с автогидроподъемника	м2/м2/м. п.		13/20/40	16650	
декабрь						
д. 4 чердак	Изоляция трубопроводов ХВС	м.п./м3/ м2		25/0,364/7,2	11313	
Итого:						
					205613	31246
Итого всего:						
						236859

СОГЛАСОВАНО:

Глава Администрации Заволжского СП
Ашастина Н.И.

Утверждаю:
Генеральный директор ООО "ЗУК"
Куликов А. А.

СЕРТИФИКАТ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЗУК"
УПРАВЛЕНИЕ
КОМПАНИИ

Выполнение плана текущего ремонта жилого фонда п. Заволжье за 2020 год

Адрес	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ план	Объем работ факт	Ст-ть работ в руб. непредвиденные	Ст-ть работ в руб. Плановые
п. Заволжье						
январь						
д.7 подвал	Смена участка лежака , стояка со стали на РР	м.п./м.п.		20/16	78150	
февраль						
д.7	Смена участка лежака ХВС (подвал) со стали на РР ф=40 мм с заменой вводной задвижки ф 50	м.п./шт	15/1			
март						
д. 3 подвал	Смена стального участка лежака ХВС на РР	м.п.		46	94590	
д. 3 подвал	Смена участка стального лежака отопления	м.п.		8,5	18667	
д.7	Смена участка лежака ХВС (подвал) со стали на РР ф=40 мм	м.п.	15	32		63250
апрель						
д.9	Ремонт цоколя	м2	5			
май						
д.13	Смена оконных блоков деревянных на пластиковые	шт.	3			
июнь						
д. 14	Смена оконных блоков деревянных на пластиковые	шт.	3			
июль						
д. 15	Ремонт рулонной кровли	м2		22	11564	
д.3 подвал	Отопление: смена запорной арматуры	шт.		23	24580	
д. 15	Смена дверных блоков деревянных на металлические	шт.	3			
август						
д. 3, кв. 19, 20, 38, 39, 40, 57, 80, 98	Ремонт рулонного покрытия козырьков балконов с промазкой примыканий мастикой с автогидроподъемника	м2		10/30	15939	
д. 11 подвал	ХВС: смена стального трубопровода на РР (со стоимостью и без стоимости материалов)	м.п./м.п.		18/10	48786	
д.11 подвал	Отопление: смена стального трубопровода на РР (без стоимости материалов)	м.п.		24	32203	
д.11 подвал	Канализация: смена чугунного трубопровода на ПП (без стоимости материалов)	м.п.		3	3714	
д. 16	Смена дверных блоков деревянных на металлические	шт.	3			
сентябрь						
д.8	Смена дверных блоков деревянных на металлические	шт.	1			
д. 3	Ремонт рулонной кровли	м2		15	3170	
октябрь						
д. 3	Смена стального стояка ГВС на РР	м.п.		4	5510	
д.6	Смена дверных блоков деревянных на металлические	шт.	2			
ноябрь						
д. 5 кв.20	Смена стальных трубопроводов ГВС и ХВС на РР	м.п.		12	22426	
Итого:					359299	63250
Итого всего:						422549

СОГЛАСОВАНО:

Глава Администрации Заволжского СП

_____ Ашастина Н.И.

Утверждаю:

Генеральный директор ООО "ЗУК"

_____ Куликов А. А.



Выполнение текущего ремонта жилого фонда п. Пестрецово за 2020 год

Адрес	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ план	Объем работ факт	Стоимость работ в руб. непредвиденные	Стоимость работ в руб. Плановые
п. Пестрецово						
май						
д. 4	Ремонт шиферной кровли без ст-ти материалов с автогидроподъемника	м2/час		10/2	6008	
сентябрь						
д. 1	Смена дверных блоков деревянных на металлические	шт.	1			
Итого:					6008	

СОГЛАСОВАНО:
Глава Администрации Заволжского СП
_____ Ашастина Н.И.



Утверждаю:
Генеральный директор ООО "ЗУК"
_____ Куликов А. А.

Выполнение текущего ремонта жилого фонда д. Григорьевское за 2020 год

Адрес	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ план	Объем работ факт	Ст-ть работ в руб. непредвиденные	Стоимость работ в руб. Плановые
д. Григорьевское						
апрель						
ул. Новая , д. 2	Смена участка лежача ХВС со стали на РР	м.п.		3,5	5568	
август						
ул. Новая , д.3 подъезд №2	Укрепление бетонного козырька	шт.		1	7952	
сентябрь						
Новая, д.2	ремонт козырьков	шт.	2			
октябрь						
Новая, д. 4, подъезды 1, 2	смена оконных блоков деревянных на пластиковые	шт.	2			
декабрь						
ул. Новая д. 2 подвал	Смена РР трубопровода канализации с прочисткой	м.п./м.п.		8/2	4074	
ул. Новая д. 3 подвал	Смена РР трубопровода канализации	м.п.		10	5206	
ул. Новая д. 4 подвал	Смена РР трубопровода канализации с прочисткой	м.п./м.п.		12/12	7840	
ул. Новая д. 4	Прокладка кабеля для установки светильника	м.п.		12	6132	
Итого:					36772	
Итого всего:					36772	

СОГЛАСОВАНО:

Глава Администрации Заволжского СП

Ашастина Н.И.

Утверждаю:

Генеральный директор ООО "ЗУК"

Куликов А. А.

Выполнение плана текущего ремонта жилого фонда п. Красный Бор за 2020 год

Адрес	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ план	Объем работ факт	Ст-ть работ непредвиденные в руб.	Стоимость работ плановые в руб.
п. Красный Бор						
январь						
ул. Мирная д. 2	смена задвижек в тепловом узле на сетях ГВС ф=50, ф=65	шт.	2/1			
ул. Мирная д. 2 ту	Смена стального участка лежака ГВС на РР	м.п.		9,5	28639	
ул. Мирная д. 5	Установка чугунного люка	шт.		1	11375	
февраль						
ул. Мирная д. 2 водомерный узел	Смена счетчика ХВС	шт.		1	11183	
ул. Мирная д. 3 подъезд 6 т/э	Смена лежака ГВС со стали на РР ф=32, изоляция трубопроводов	м.п./м	40	46,5/50		89350
март						
ул. Мирная, д. 2 подвал	Смена стального стояка ГВС на РР	м.п.		11	17441	
ул. Мирная, д. 2 котельная	Смена металлической двери с изготовлением	шт.		1	10875	
ул. Мирная, д. 2	Изготовление и установка песочницы	шт.		1	3198	
ул. Мирная д. 2	Смена задвижки ф=100 на вводе ХВС в дом (водомерный узел)	шт.	1			
апрель						
ул. Мирная д. 5 подвал	Смена участка стояка ГВС на РР	м.п.		9,1	24869	
май						
ул. Мирная д. 2	Смена лежака ГВС со стали на РР ф=32 по техэтажу	м.п.	100			
июнь						
ул. Мирная д. 3 ТУ № 1	Установка сепараторов для очистки воды	шт.	2			
июль						
ул. Мирная 2 подъезд № 1	Косметический ремонт подъезда	шт.	1			
ул. Мирная д. 2 подъезд № 4	Ремонт рулонной кровли в 1 слой	м2	100			
август						
ул. Мирная, д. 2 подвал	ГВС: смена стального стояка на РР	м.п.		9,5	13721	
ул. Мирная, д. 2 вход в подвал	Смена деревянной двери на металлическую	шт.		1	8687	
ул. Мирная д. 2 подъезд № 2	Косметический ремонт подъезда	шт.	1			
ул. Мирная д. 3	Ремонт рулонной кровли в 1 слой	м2	200			
ул. Мирная, д. 2 кв. 128	Монтаж и герметизация "ложного" балкона, монтаж отливов	м.		9,2	12420	
сентябрь						
ул. Мирная д. 2 ТУ	Смена участка лежака ГВС со стали на РР ф=63	м.п.	10			
ул. Мирная д. 3	Ремонт цоколя	м2	50			
октябрь						
ул. Мирная, д. 2 подвал	Смена РР трубопровода канализации	м.п.		14	7388	
ул. Мирная, д. 2 кв. 22, 100, 129, подвал	Смена стального трубопровода ГВС на РР(лежак, стояк)	м.п.		6,3/8,5	29066	
ул. Мирная, д. 2 ВРУ	Смена счетчиков	шт.		6	58663	
ул. Мирная д. 3, подъезд № 3	Ремонт тротуара	м2		5	11182	
ул. Сосновый проезд д. 5	Ремонт кровли с автогидроподъемника	м2/час		1,5/4	5814	
ул. Мирная д. 3 подъезды № 1, 2	Смена лежака ГВС со стали на РР ф=32	м.п.	20			
ноябрь						
ул. Мирная д. 3	Смена труб стальных на ГВС ф=32 мм на ГПТ ф=40 мм	м.п.	45			
декабрь						
ул. Мирная, д. 3 технический этаж	Заделка оконных проемов ДВП, установка сетки сварной	м2/м2		15/10	7433	
Сосновый проезд, д. 4	Смена наружного водостока	м.п.		12	17526	
ул. Мирная д. 2 подъезд № 4	Косметический ремонт подъезда	шт.	1			
Итого:					279480	89350
Итого всего:						368830