

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО "Заволжская управляющая компания"



А.А. Куликов

Выполнение плана текущего ремонта жилого фонда с. Медягино за 2023г.

Адрес	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ (план)	Объем работ факт	Ст-ть в руб. Непредвиденные	Ст-ть в руб. Плановые
февраль						
д. 9 подъезд №2	Смена входной деревянной двери на металлическую	шт.		1	57379	
май						
д. 9 кровля	Ремонт шиферной кровли со стоимостью материалов и без стоимости	м2/м2		42/7,7	34978	
июль						
д. 12 кровля подъезд № 2,3	Ремонт шиферной кровли со стоимостью материалов и без стоимости	м2/м2		6,15/12,3	23947	
сентябрь						
д. 12 подъезд № 1, 2, 3	Ремонт освещения подъездов	шт.		3	28101	
д. 12 подвал подъезд № 2	Смена стального трубопровода отопления	м.п.	12	6,2		14212
д. 3 подъезд № 1, 2	Ремонт покрытия козырьков входов в подъезды	шт./м2		2/6	15893	
д.10	Ремонт козырьков над входами в подъезды	шт.	2	2		55563
д. 12 подъезд № 1, 2, 3	Ремонт покрытия козырьков входов в подъезды	шт.		3		23997
д.5 лестничная клетка	Смена деревянного оконного блока на РР	шт.		1	49345	
Итого:					209643	93772
Итого всего:						303415



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ЗУК"

Куликов А.А.

Выполнение плана текущего ремонта жилого фонда дер. Глебовское за 2023г.

Адрес	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ (план)	Объем работ факт	Ст-ть в руб. Непредвиденные	Ст-ть в руб. Плановые
май						
ул. Строителей, д.6	Смена лежака канализации Ду 110 с чугуна на РР	м. п.	30	50		
июнь						
ул.40 Лет Победы д. 1 подвал	Смена запорной арматуры на сетях ХВС	шт.		1	5984	
июль						
ул. Строителей, д. 6 кв. 22,23	Ремонт рулонной кровли	м2	50	92		74823
ул. Олимпийская, д. 2 подъезд № 2	Ремонт рулонной кровли	м2	50	45		36668
Итого:					5984	111491
Итого всего:						117475

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "Заволжская управляющая компания"



Куликов А. А.

Выполнение плана текущего ремонта жилого фонда д. Кузнечиха за 2023 г.

Адрес	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ (план)	Объем работ факт	Ст-ть в руб. Непредвиденные	Ст-ть в руб. Плановые
Кузнечиха						
январь						
ул. Центральная, д. 28 кв.3,4	Смена участка лежака отопления со стали на РР	м.п.	12	12		31689
март						
ул. Центральная д. 32 подвал, 5 подъезд	Смена запорной ар-ры на сетях отопления	шт.	12	12		21887
ул. Центральная д. 20 кухня 3 этаж	Смена чугунного радиатора отопления	шт./сек.		1/7	8349	
ул. Нефтяников д.10 кв. 1,5,9,13,17	Смена стальных стояков ГВС, ХВС на РР Ду 32	м.п.	34	60		125404
ул. Нефтяников д. 11 кв. 41	Смена участка стояка канализации со стали на РР	м.п.	2,5	2,5	4090	
ул. Нефтяников д. 6	Косметический ремонт подъезда	шт.	1	1		160634
ул. Центральная д. 31-26	Смена стального радиатора отопления на чугунный	шт./сек.	1/7	2/14		15698
ул. Центральная д. 5А водомерный узел	Смена счетчиков ХВС	шт.		2	13691	
ул. Нефтяников д. 10 кв. 28	Смена участка чугунного стояка канализации на РР	м.п.		0,8	4448	
ул. Центральная д. 28 подвал 1, 2 подъезд	Смена чугунного лежака канализации на РР	м.п.		26	28402	
апрель						
ул. Центральная д. 9, 4 этаж лестничная клетка	Изготовление и монтаж регистра отопления	шт.		1	6579	
ул. Нефтяников д. 7 кв. 6,10,14	Смена стальных стояков ГВС, ХВС на РР	м.п.		22,9	58822	
ул. Нефтяников д. 9 кв. 20, 34,48,62	Смена стальных стояков ГВС, ХВС на РР	м.п.		34,5	83520	
май						
ул. Центральная, д. 31 придомовая территория	Окрашивание металлического забора и ограждения детской площадки	м2/м2		87/23,1	54905	
ул.Центральная д. 32 придомовая территория	Окрашивание металлического ограждения детской площадки	м2		23,1	11519	
ул. Центральная, д. 16 - 1, 2 подъезд	Косметический ремонт входной группы	шт.		2	18884	
июль						
ул. Центральная, д. 15	Ремонт покрытия козырьков входов	м2		6	9522	
ул. Нефтяников д. 5 кв.15, чердак	Смена стального трубопровода отопления	м.п.		3,2	8882	
ул. Нефтяников д. 12 подъезд № 4	Ремонт ступеней крыльца	шт./м2		4/4,4	7131	
ул. Центральная, д. 33, 2,3,4,5 подъезд	Ремонт ступеней крыльца	м2		5,38	4577	
ул. Центральная, д. 8 вход в подъезд	Окрашивание стенок крыльца	м2		14,7	4611	

ул. Центральная, д. 9 кровля	Ремонт шиферной кровли со стоимостью материалов и без стоимости	м2/м2		23,1/24,6	43852	
ул. Центральная, д. 28 подъезд № 3	Ремонт рулонной кровли в 2 слоя	м2	50	26,3		27893
август						
ул. Центральная д. 26 подъезд № 1	Косметический ремонт подъезда	шт.		1	100350	
ул. Нефтяников д. 7	Косметический ремонт подъезда	шт.	1	1		170075
ул. Центральная д. 32 подвал	Смена запорной арматуры с заменой участков трубопроводов на сетях отопления	шт./м.п.	6	58/8,2		148964
ул. Нефтяников д. 2 кв. 6, 10, 14, 18	Смена стальных стояков ХВС, ГВС на РР	м.п.		30,5	81318	
ул. Нефтяников д. 12 подвал	Смена участка стального лежака ГВС со сменой спускного крана	м.п./шт.		14,7/1	34991	
ул. Центральная д. 9 кв. 5	Смена стальной подводки к радиатору на РР	м.п.		3,5	13210	
сентябрь						
ул. Центральная, д. 11 подъезд № 1-2	Косметический ремонт подъездов	шт.		2	108491	
ул. Нефтяников, д. 2 кв. 6	Смена чугунных радиаторов отопления	шт./сек.		2/19	31222	
ул. Нефтяников, д. 8 кв. 15	Смена чугунного радиатора отопления	шт./сек.		1/7	12511	
ул. Центральная, д. 20 комн. 22, 30	Смена стального трубопровода ХВС на РР	м.п.		3	10253	
ул. Центральная д. 33 подъезд № 5-6	Ремонт рулонной кровли в 1 слой	м2	50	17,4		20343
октябрь						
ул. Центральная д. 31	Ремонт рулонной кровли в 1 слой	м2	120	492		191880
ул. Центральная, д. 27	Ремонт рулонной кровли в 1 слой	м2		149		58110
Итого:						
Итого всего:					764130	972577
						1736707

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО "Заволжская управляющая компания"



А.А. Куликов

Выполнение плана текущего ремонта жилого фонда п. Толбухино за 2023 год

Адрес	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ (план)	Объем работ факт	Ст-ть в руб. Непредвиденные	Ст-ть в руб. Плановые
июнь						
ул. Даниловская, д. 8	Смена запорной ар-ры на сетях отопления Ду 80	шт.	2	3		21147
июль						
август						
ул. Социалистическая, д.13 подъезд № 1, 2	Ремонт рулонной кровли козырьков в 1 слой	шт.		2	12193	
ул. Социалистическая, д.13	Ремонт рулонной кровли в 1 слой	м2	50	7,7		5729
Итого:					12193	26876
Итого всего:						39069

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО "Заволжская управляющая компания"

А.А. Куликов



Выполнение плана текущего ремонта жилого фонда с. Андроники за 2023г.

Адрес	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ (план)	Объем работ факт	Ст-ть в руб. Непредвиденные	Ст-ть в руб. Плановые
Июль						
ул. Центральная, д.10 подъезд № 2	Демонтаж, изготовление и установка козырька входа	шт.		1	39587	
Август						
ул. Ярославская д. 11 кв. 19, 21	Ремонт рулонной кровли в 1 слой	м2		43	30608	
Сентябрь						
ул. Центральная д. 10	Ремонт рулонной кровли в 1 слой	м2		7,7	5728	
ул. Центральная д. 12	Ремонт рулонной кровли в 1 слой	м2		76,9	57241	
Итого:					133164	0
Итого всего:						133164